

### 工事現場 自主安全パトロール 点検表

点検日	年 月 日	点検者	
工事名		工事場所	
施工業者			

	No	点検項目	判定	改善点
保護具等	1	服装はよいか	A ・ B ・ C	
	2	ヘルメットは備え付けてあるか	A ・ B ・ C	
	3	安全帯は備え付けてあるか	A ・ B ・ C	
	4	整理整頓の状況	A ・ B ・ C	
	5	電動工具等の安全カバーの状況	A ・ B ・ C	
	6	火気取扱いは良いか	A ・ B ・ C	
教育訓練	7	作業に必要な資格等の取得状況	A ・ B ・ C	
	8	作業主任者等の資格取得者の表示	A ・ B ・ C	
	9	機械等の安全点検状況	A ・ B ・ C	
	10	建築基準法の表示	A ・ B ・ C	
	11	労災法の表示	A ・ B ・ C	
電気配線	12	漏電ブレーカーの設置状況	A ・ B ・ C	
	13	電源コードの配線状況	A ・ B ・ C	
	14	架空電線の保護状況	A ・ B ・ C	
足場作業	15	足場脚部の状況、不当沈下状況	A ・ B ・ C	
	16	壁繋ぎ、控え、火打ちの設置状況	A ・ B ・ C	
	17	各面、全層の筋かいの状況	A ・ B ・ C	
	18	手すり、中さんの設置状況	A ・ B ・ C	
	19	足場上に資材が放置されていないか	A ・ B ・ C	
	20	2階床、屋根の開口部の状況	A ・ B ・ C	
	21	軒先から 75 cm以上の高さに手すり、中さんがあるか	A ・ B ・ C	
	22	落下防止の為のメッシュシートの状況	A ・ B ・ C	
	23	軸組直後の屋根作業は安全か	A ・ B ・ C	
脚立作業	24	屋根上の清掃はよいか	A ・ B ・ C	
	25	脚立、はしごの固定状況（角度、幅、接地面）	A ・ B ・ C	
	26	脚立、はしごの使用状況（一番上に乗っていないか）	A ・ B ・ C	
特殊機械	27	脚立足場の使用法（設置場所、固定具、足場板）	A ・ B ・ C	
	28	周囲の安全確認	A ・ B ・ C	
	29	誘導員の配置や立入禁止明示の表示	A ・ B ・ C	
	30	特殊機械の安全点検の状況	A ・ B ・ C	

評価の値 A：優良 B：良い C：改善

